

KHB Bijlage 4: Overlegstructuur PoBr 2006

Overleg	Inhoud	Samenstelling	Frequentie
Interne overleggen m.b.t. sturing en verantwoording			
Directieteam (DT)	Actualia, Betuweroutebrede thema's, strategische onderwerpen, werkprocessen etc. De onderwerpen zijn in ieder geval van belang voor het gehele DT om te bespreken. Risicomanagement is een vast onderdeel.	DRB, DU, DPB, HST&O, Hoofd Communicatie, DS en notuliste secretaresse DRB	1 x per 3 weken; op de maandagochtend (in principe van 09:30 – 12:30)
Lunchgesprek	Wisselt per lunchgesprek afhankelijk van hetgeen speelt binnen de Betuweroute en waar interesse naar is.	DT- en Utrechtse stafleden	Idem, van 12:30 – 13:30
Sturingsgesprekken	Formeel voortgangsoverleg tussen de DRB en de lijnmanager waarin de kwartaalrapportage wordt besproken.	DRB, DPB, Voorzitter Q-commissie, lijnmanager, controller en eventueel secretaris. De voorzitter van de Q-commissie notuleert.	1 x per kwartaal
MT DU	Actualia, uitvoering gerelateerde onderwerpen, planning, werkprocessen	DU, contractmanagers, hoofden staf DU, Secretaris DU, tracémanagers	1 x per 3 weken
Periodiek overleg	nader te bepalen door DRB en de ontvangende partij. Dit overleg bestaat uit een besluitvormend deel, hetgeen wordt vastgelegd, en een informeel deel. Het besluitvormende deel heeft betrekking op afdeling specifieke taken zoals personeelsaangelegenheden, claimontwikkeling etc. Het informele deel heeft betrekking op afstemming, strategieverkenning etc.	De bilaterale overleggen zullen worden gevoerd tussen de <ul style="list-style-type: none"> • DRB en HDO&A, • DRB en DPB, • DRB en DU. Tevens zullen de overleggen worden bijgewoond door de secretaris van de ontvangende partij die zorg draagt voor de notulen.	1 x per 3 weken.
Directieoverleg ProRail	Voortgang bouw, knelpunten, relatie met V&W	DRB, DPB, DS, vz RvB ProRail, directeur Bedrijfsvoering ProRail	1 x per kwartaal
Bilateraal ProRail	Management contract DRB, bedrijfsplan BR, actuele zaken, relatie DRB met V&W, knelpunten	DRB, vz RvB ProRail	1 x per kwartaal
Bespreken concept Toprapportage	Intern PoBr bespreken concept Toprapportage	(DPB), Hfd Finance & Control, Controller ProRail IP, DS, directie secretariaat	1 x per kwartaal
Kwartaaloverleg	Bespreken Toprapportage van PoBr aan V&W (RWS), formeel vaststellen Toprapportage	DRB, DPB, DS, vz RvB ProRail	1 x per kwartaal

Kwaliteitshandboek

Blad 2 van 4 Versie definitief
 Datum 10-04-2006 Kenmerk -
 Autorisatie DRB
 Proceseigenaar DRB

KHB Bijlage 4: Overlegstructuur PoBr 2006

Overleg	Inhoud	Samenstelling	Frequentie
VVGO (Vorbereidend Voortgangsoverleg)	Vorbereiding van de agenda van het VGO	DRB, DPB, DS, HDO&A, Hfd Finance & Control, Hfd Planning & Risicomanagement	1 x per 4 weken
SG-Mega's	Afstemming prioriteiten en planning grote projecten	DRB, BB21	1 x per 6 weken
Externe overleggen m.b.t. sturing en verantwoording			
VGO (Voortgangs-overleg)	Sturing van en verantwoording over de projectopdracht	DRB, DPB, DS, hfd Grote Projecten RWS, Controller BR RWS	1 x per 4 weken
Kwartaaloverleg DG RWS	Sturingsgesprek tussen RWS en ProRail inzake de BR, basis is de Toprapportage	CFO RWS, vz RvB ProRail, DRB, DS, hfd Grote Projecten RWS, controller BR RWS	1 x per kwartaal
PBO (projectbeheersings-overleg)	Voorportaal op VGO en Kwartaaloverleg	DPB, DS, hfd Finance & Control, controller BR RWS, accountant RWS	1 x per 4 weken
Klankbordgroep OVP-Barendrecht + QRA Kijfhoek	Afstemming over het Operationeel Veiligheidsplan Barendrecht en de monitoring van de milieuvergunning KFH	HDO&A, CM BRD, omgevingsmanager BRD	1 x per kwartaal
IVW	Kwartaaloverleg waarin voortgang van veiligheidsproducten wordt besproken	HDO&A, safety coördinatoren, IVW	1 x per kwartaal
Interne overleggen op diverse speciale onderwerpen			
USO (Utrechts Staf-overleg)	Actualia, processen, project close down, e.d.	DPB, HDO&A, stafhoofden Utrecht, secretaresse DPB	1 x per 3 weken
Claimcouncil	Lopende en dreigende claimsituaties, beleid ten aanzien hiervan, voortgang afwikkeling	DRB, hoofd CZ (vz), DU, contractjurist, hoofd Finance & Control, hoofd Planning & Risicomanagement (secretariaat Contractzaken)	1 x per 6 weken
ETCS/ERTMS (beveiliging)	Voortgang ontwikkeling en bouw ERTMS, relatie met ProRail BB21	DRB (vz), DU, hoofd Planning & Risicomanagement, CM ETCS/ERTMS, secretariaat DPB, hoofd Control	1 x per 6 weken
Externe overleggen op diverse speciale onderwerpen			

Kwaliteitshandboek

Blad 3 van 4 Versie definitief
 Datum 10-04-2006 Kenmerk -
 Autorisatie DRB
 Proceseigenaar DRB

KHB Bijlage 4: Overlegstructuur PoBr 2006

Overleg	Inhoud	Samenstelling	Frequentie
Stuurgroep Publieke Veiligheid	Beslisorgaan voor alle veiligheidsvoorzieningen Betuweroute, is tevens escalatieniveau voor centraal overleg	DRB, procesmanager TTI, regiocommandanten (brandweer), Hoofd Calamiteiten VL, Min V&W, Min BZK, Manager Transmissie	3 à 4 x per jaar (wenselijk, wordt nu niet gehaald)
Centraal Overleg Publieke Veiligheid Betuweroute	Afstemming en (voorbereiding voor) besluitvorming voor alle veiligheidsvoorzieningen Betuweroute	Procesmanager TTI, calamiteiten organisatie VL, vertegenwoordigers van de 4 brandweerregio's, Min BZK (vz), Min V&W	Ca 10 x per jaar
Regionaal overleg Publieke Veiligheid	Idem, maar dan lokale zaken	Lokale Brandweercommandanten, procesmanager TTI, (ad-hoc), planbeheerders, projectleider ARIT	6 tot 10 x per jaar
PCR (Permanente Commissie Referenties)	Overleg over referenties	DRB, DPB, hoofd Finance & Control, beheerder TPvE	1 x per 2 maanden
CPK (Coördinatie Punt Kennis)	Ontwikkeling kennismanagementbeleid PoBr, bespreken lopende producties en planning.	DPB (vz), secretaris CPK, medewerkers CPK	1 x per 2 weken
Redactieraad	Inhoudelijk toetsen van de diverse kennisproducten & finale goedkeuring.	DRB, DPB, HDO&A, Hfd Communicatie, secretaris CPK	1 x per mnd
4-um bijeenkomst (voorheen Sleutel-functionarissen overleg)	Actuele bijzondere onderwerpen	DT-leden, Contractmanagers, Stafhoofden (zowel op centraal als decentraal niveau)	2 tot 3 keer per jaar
Overleggen Project Close Down (PCD)			
Acceptatie-overleg	Overdrachtsinformatie, verificatie- en validatiematrix	HDO&A, Manager O&A, Tracémanagers (Manager Systeemintegratie), Portaal	1 x per 3 weken
Programmaboard TMBR (Transmissie Betuweroute)	Afstemming Transmissie - PoBr	HDO&A, Directeur Transmissie, managementvertegenwoordigers van VL, IM en CM	1 x per 4 weken
Stuurgroep Betuweroute	Bewaakt de integrale voortgang van de PoBr, Transmissie, IM, Portaal	DRB, Directeur Transmissie, directeur VL, directeur IM, directeur CM, directeur ICT, Directeur Spoorontwikkeling	1 x per 6 weken

Kwaliteitshandboek

Blad 4 van 4 Versie definitief
Datum 10-04-2006 Kenmerk -
Autorisatie DRB
Proceseigenaar DRB

KHB Bijlage 4: Overlegstructuur PoBr 2006

Overleg	Inhoud	Samenstelling	Frequentie
Commissie Decharge	Planning en voortgang contract close down	DPB (vz), secretaris CCD, Stakeholders, hfd services, hfd Kwaliteitsborging	1 x per 3 weken
Stuurgroep Overdracht	Bespreken voortgang wegwerken achterstanden (te doorlopen 00055 procedures	Hoofd Portaal, Manager Overdracht PoBr: HDO&A, Manager O&A	1 x per 6 weken
Stuurgroep PCD	Vaststelling activiteiten overzicht, vaststelling plan van aanpak, monitoring voortgang en bijsturing	Dt-leden en hoofd HRM	1 x per 4 weken of op afroep